

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

# LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CORPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - 1° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

# 1.06

## CRONOPROGRAMMA

REVISIONI	DATA	OGGETTO	REDATTO DA	VERIFICATO DA
4	.	.	.	.
3	.	.	.	.
2	.	.	.	.
1	.	.	.	.
0	OTTOBRE 2016	EMISSIONE	Geom. W. Marcuzzi	Dott. ing. P. Truant

PROGETTISTA : Dott. Ing. Pierino TRUANT



### TRUANT & ASSOCIATI SNC

Dott. Ing. Pierino TRUANT / Per. Ind. Ed. Mauro BERTUZZI / Geom. Walter MARCUZZI

Via Corridoni 9 - 33097 SPILIMBERGO (PN)

tel. 0427/41333 - fax 0427/51166

E-mail: info@truantassociati.it

## CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma che segue è stato suddiviso per microfasi lavorative considerando squadre tipo ipotizzabili per la realizzazione degli interventi.

Sono stati previsti per la realizzazione dell'opera n. 140 (centoquaranta) giorni naturali, successivi e continui. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e dei giorni non lavorativi.

Il cronoprogramma potrà subire delle variazioni durante il corso delle lavorazioni, sia per sospensioni, sia per modifiche nella realizzazione delle fasi lavorative determinate da diversi fattori quali utilizzo di attrezzature particolari o l'incontro di problematiche non previste etc.

Pertanto il documento andrà costantemente aggiornato e all'inizio di ogni settimana lavorativa dovrà essere redatto un verbale di concordamento delle lavorazioni da eseguire sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall' Impresa appaltatrice. Tali verbali dovranno essere tenuti in cantiere e potranno contenere disposizioni o procedure particolari, concordate tra le parti, inerenti la cronologia delle diverse fasi lavorative. L'Impresa dovrà informare il Direttore dei Lavori di ogni cambiamento di fase lavorativa prevista.

*Ad integrazione e specifica del presente documento l'Impresa prima dell'inizio dei lavori deve presentare alla Direzione Lavori il programma dei tempi e dei modi di esecuzione delle opere appaltate in rapporto ai termini contrattuali ai sensi dell'articolo 38, comma 10, del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 e ai sensi dell'articolo 20 del Capitolato Speciale di Appalto.*

Il cronoprogramma farà parte dei documenti contrattuali ai sensi dell'articolo 26 della Legge Regionale 14/2002 e s.m.i..

Spilimbergo, ottobre 2016

Il Progettista  
(Dott. Ing. Pierino Truant)

settimane

ID	Nome	Durata (g):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Fasi di lavoro	140,00																					
2	Allestimento cantiere	7,00																					
3	Scavi e rinterrì	21,00																					
4	Fondazioni	21,00																					
5	Posa pilastri e solai	35,00																					
6	Posa tamponamenti	21,00																					
7	Manto di copertura lattonerie	28,00																					
8	Rete di scarico acque	14,00																					
9	Pavimento industriale	12,00																					
10	Smantellamento cantiere	2,00																					