

**COMUNE DI
MORSANO AL TAGLIAMENTO**

**PROVINCIA DI
PORDENONE**

**Progetto: COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA NUOVA PIAZZOLA
ECOLOGICA COMUNALE SITA IN VIA FELETTI**

III° LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

CRONOPROGRAMMA

Pordenone, 04 luglio 2016

Il Tecnico incarico

Ermes ing. Finotto

Il presente documento è firmato
digitalmente da ermes finotto

(rif. cronoprogramma.doc)

DETERMINAZIONE GRUPPI OMOGENEI E GIORNI NECESSARI

SCAVI E MOVIMENTI TERRA	
IMPORTO LAVORI	3147,91 Euro
MANODOPERA (18%)	566,62 Euro
OPERAI PER SQUADRA	2
COSTO ORARIO	22,5 Euro
N. GIORNI LAVORATIVI	2

SOVRASTRUTTURE	
IMPORTO LAVORI	5152,13 Euro
MANODOPERA (7,28%)	375,08 Euro
OPERAI PER SQUADRA	2
COSTO ORARIO	22,5 Euro
N. GIORNI LAVORATIVI	2

OPERE D'ARTE	
IMPORTO LAVORI	14111,00 Euro
MANODOPERA (30%)	4233,30 Euro
OPERAI PER SQUADRA	3
COSTO ORARIO	22,5 Euro
N. GIORNI LAVORATIVI	8

FOGNATURA	
IMPORTO LAVORI	3281,24 Euro
MANODOPERA (38%)	1246,87 Euro
OPERAI PER SQUADRA	3
COSTO ORARIO	22,5 Euro
N. GIORNI LAVORATIVI	3

SOMMA GIORNI LAVORATIVI	15
GIORNI ALLESTIMENTO/SMANTELLAMENTO CANTIERE	2
TOTALE	17

GIORNI CONSECUTIVI NECESSARI (CLASSE A2)	27
---	-----------

CRONOPROGRAMMA

